

ETAPAS DEL MONTAJE

1. COMIENZA CON EL ARMADO DE LOS BLOQUES (PROYECCIÓN Y SERVICIOS) JUNTO A LA PLATAFORMA DE CONFERENCIA.

2. MONTAJE IN SITU DE LOS MÓDULOS ESQUINA.

3. ENSAMBLAJE DE LOS MÓDULOS GENERALES, COMENZANDO POR LAS FACHADAS MENORES UTILIZANDO LOS MÓDULOS ESQUINA COMO BASE.

4. SE FINALIZA EL ARMADO DEL ANILLO, PARA POSTERIORMENTE INSTALAR LA PANTALLA DEL CINE EXTERIOR Y LA RAMPA DE ACCESO.

5. DESPLIEGUE Y ENSAMBLAJE DE PAQUETES DE VIGAS SOBRE EL ANILLO.

6. REMATE DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TEXTILES OPACOS Y TRANSLUCIDOS

